



COMUNE DI CARINARO

REGIONE CAMPANIA - PROVINCIA DI CASERTA



SPAZI MULTIFUNZIONALI CON INFRASTRUTTURE SOCIALI E
PROLUNGAMENTO STRADALE DI
VIA MONSIGNOR FRANCESCO MARIA PETRARCA

CUP: H55I24000160004

E.G.04

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
PRIME INDICAZIONI

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DATA
LUGLIO 2025

PROGETTISTA
Ing. Fabio Campaniello

Premessa

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è redatto in forma sintetica ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in quanto parte integrante della documentazione di fattibilità del progetto. Esso ha lo scopo di individuare, già in fase preliminare, le principali problematiche connesse alla sicurezza nei futuri cantieri.

Caratteristiche generali del cantiere

- Ubicazione: area urbana in prossimità della sede comunale di Carinaro (CE);
- Tipologia delle lavorazioni: opere edili, stradali, sistemazione a verde, installazione di struttura coperta, opere impiantistiche;
- Durata stimata lavori: 12 mesi (fase esecutiva);
- Presenza di sottoservizi e viabilità adiacente;
- Possibile cantierizzazione per stralci.

Principali rischi previsti

- Interferenze con traffico veicolare e pedonale;
- Lavori in prossimità di sottoservizi;
- Lavori in quota per montaggio della copertura;
- Movimentazione mezzi e macchinari;
- Rischi tipici di scavo, sollevamento, posa materiali;
- Presenza di pubblico durante fasi non recintabili (es. adiacenza alla sede comunale).

Misure generali di prevenzione

- Recinzione del cantiere e accessi controllati;
- Segnaletica di sicurezza e informazione al pubblico;
- Coordinamento tra imprese esecutrici per fasi interferenti;
- Gestione dei rifiuti da cantiere in area dedicata;
- Adozione di DPI adeguati e piani di lavoro conformi alla normativa vigente;
- Redazione del PSC definitivo in fase esecutiva, da parte del Coordinatore per la Sicurezza.

Considerazioni finali

L'articolazione per stralci funzionali consente una gestione della sicurezza semplificata per comparti omogenei, limitando le interferenze e consentendo una pianificazione più efficace delle lavorazioni. Il PSC definitivo dovrà tener conto delle fasi temporali e della coesistenza di attività pubbliche e lavorazioni.